



Présentation
au groupe de concertation
pour les projets mobilité liés
à l'Hôpital Riviera-Chablais



24 janvier 2014



HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS, VAUD-VALAIS

RAPPEL DU PROJET



Décisions

Adoption par les deux Grands Conseils vaudois et valaisan:

◆ 2009

- Adoption de la Convention intercantonale sur l'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais.
- La garantie de l'emprunt pour un montant de **21,5 millions** afin de financer le concours d'architecture ainsi que les études détaillées.

◆ 2012



- La garantie de l'emprunt pour un montant de **293,5 millions** pour la construction de l'hôpital de Rennaz et la transformation des sites de Monthey et du Samaritain à Vevey comprenant:
 - Construction de l'établissement de soins aigus de Rennaz
 - La participation de l'HRC (47%) pour les canaux d'évacuation des eaux claires au Canal de Pra-Riond
 - Equipements et ameublement pour les 3 sites
 - La construction des centres de traitements et de réadaptation

Données du projet

Site de Rennaz

Surface de la parcelle HRC: **88'050 m²**
Surface de plancher : **63'510 m²**
Dimension du bâtiment: **113 m x 214 m**
Hauteur du bâtiment : **15,6 m**
Nombre d'étages: **3 + étage technique**
Nombre de places de parc : **706**

Surface du périmètre du PAC: **110'650m²**



Places de stationnement

Conforme aux normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS)

Places voitures payantes

- 257 Visiteurs
- 388 Personnel
- 22 Urgences
- 16 Proximité ambulatoire

683 Total voitures payantes

Places voitures non-payantes

- 23 Logistique

Places 2 roues

- 292 Vélos
- 54 Motos





HÔPITAL RIVIERA-CHABLAIS, VAUD-VALAIS

SITUATION ACTUELLE



Procédures de demandes d'autorisations

Plan d'Affectation Cantonal (PAC)

Le PAC No 313 a été signé le 27 juin 2013. Aucun recours n'a été déposé contre la décision finale.

Permis de construire pour les nouveaux bâtiments

Les dernières oppositions ont été levées et le permis de construire a été délivré le 4 septembre 2013 par la Commune de Rennaz, sous réserve du droit des tiers. Aucun recours n'a été déposé contre la décision finale dans le délai imparti.

Phases du projet construction à Rennaz

Le Maître de l’Ouvrage a décidé de diviser la construction de l’établissement de soins aigus à Rennaz en trois phases :

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Phase 1 : Démolition | Travaux terminés en mars 2013 |
| Phase 2 : Remblayage | Travaux en cours |
| Phase 3 : Construction EG | Mandat en cours d’adjudication |

Procédures d'appel d'offres et travaux

Appel d'offres - travaux de remblayage

Les travaux de terrassement et de remblayage sur la parcelle 157 et 175 de Rennaz ont été adjugés à l'entreprise Michel et Fils SA à Aigle.

Les travaux ont commencé le 13 novembre 2013. Cette étape durera environ six mois en fonction des conditions météorologiques.

Appel d'offres construction en Entreprise Générale

L'analyse des offres, rentrées le 1^{er} octobre 2013, est terminée. L'adjudication est prévue pour fin janvier 2014 sous réserve du droit des tiers.

Calendrier général

| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Début | Fin | | | | | | | | |
| DEMANDE DE GARANTIE DE CONSTRUCTION | | | | | | | | | | |
| Rédaction, validation et envoi de l'EMPD | Oct. 2011 | Déc. 2011 | ■ | ■ | | | | | | |
| Examen par le CE et les commissions parlementaires | Jan. 2012 | Avril 2012 | | ■ | ■ | | | | | |
| Approbation de la garantie (examen par le GC) | Mai 2012 | Juin 2012 | | ■ | | | | | | |
| ETABLISSEMENT DE SOINS AIGUS - RENNAZ | | | | | | | | | | |
| Adjudication du lauréat | Mai 2011 | Mai 2011 | ■ | | | | | | | |
| Phase avant-projet | Juin 2011 | Fév. 2012 | ■ | ■ | | | | | | |
| Phase projet d'ouvrage | Mars 2012 | Oct. 2012 | | ■ | ■ | | | | | |
| Phase préparation dossier d'appel d'offres construction | Nov. 2012 | Avril 2013 | | | ■ | | | | | |
| Procédure d'approbation du plan d'affectation cantonal | Août 2012 | Juni 2013 | | | ■ | | | | | |
| Procédure d'obtention du permis de construire bâtiment | Sep. 2012 | Sep. 2013 | | | ■ | | | | | |
| Démolition des bâtiments existants | Nov. 2012 | Mars 2013 | | | ■ | | | | | |
| Remblayage du site | Nov. 2013 | Mars 2014 | | | | ■ | | | | |
| Construction | Mars 2014 | Juin 2017 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Déménagement et emménagement | Juillet 2017 | Sep. 2017 | | | | | | | ■ | |
| CENTRES DE TRAITEMENTS ET DE READAPTATION | | | | | | | | | | |
| Etude de faisabilité | Juillet 2011 | Oct. 2011 | ■ | ■ | | | | | | |
| Etude de projet | Juillet 2014 | Nov. 2015 | | | | ■ | ■ | ■ | | |
| Procédure d'obtention du permis de construire | Déc. 2015 | Mai 2016 | | | | | | ■ | | |
| Appel d'offres | Juin 2016 | Sep. 2017 | | | | | | | ■ | ■ |
| Construction | Oct. 2017 | Sep. 2018 | | | | | | | | ■ |



Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais

Plan de mobilité



**HOPITAL
RIVIERA CHABLAIS**
VAUD VALAIS

Contexte et périmètre

historique

- ◆ comité de pilotage HR-HDC dès juillet 2010
- ◆ étude *Mobilidée* à Monthey et au Samaritain 2011
- ◆ projet suspendu depuis novembre 2011
- ◆ redémarrage du dossier en 2013

organisationnel

- ◆ saturation des parkings actuels
- ◆ construction de l'HRC, VD-VS à Rennaz
- ◆ égalité de traitement entre les collaborateurs

financier

- ◆ pas d'investissements lourds sur les sites actuels
- ◆ autofinancement des mesures

géographique

- ◆ 7 sites (6 hôpitaux + Noville)

Objectifs du projet

- ◆ Mettre en place des **mesures sur les sites existants**.
- ◆ Préparer le **plan de mobilité de l'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, à Rennaz**, dont l'ouverture est prévue en 2017.

Structure de projet

COPIL mobilité représenté par la direction générale HRC

Equipe projet

- ◆ Emmanuelle Fonferrier, cheffe de projet mobilité
- ◆ **Karl Halter, directeur de projet**
- ◆ Patricia Claivaz, responsable communication  *HRC*
- ◆ Paul Rime, responsable technique et sécurité
- ◆ 2 représentants des commissions du personnel :
Pierre-André Roulin (chef de cuisine)
Sokhim Anex (infirmière)
- ◆ Mme Christelle Robert, cheffe de projet mobilité **CHUV**  *Invités permanents*
- ◆ M. Adrien Hermann, chef de projet développement durable **FHV**

Planification

septembre 2013 ♦ plan de projet / création équipe projet

octobre / novembre 2013 ♦ 1^{ère} séance équipe projet

septembre 13 à mars 14 ♦ état des lieux

1^{er} semestre 2014 ♦ choix des cibles et des scénarii

fin été 2014 ♦ mise en place des mesures choisies

 **dès l'été 2014** ♦ début de la rédaction du plan mobilité pour **Rennaz + antennes Monthey et Samaritain**

Mesures prévisibles

- ◆ **Tarification** de tous les parkings pour le personnel.
- ◆ Aide pour le **financement** des transports publics / vélos à assistance électrique / co-voiturage.
- ◆ Définition de **critères** d'octroi d'une autorisation de parking.
- ◆ Acquisition d'un **outil de gestion** pour les parkings.

Forces / faiblesses



- ◆ diverses études déjà réalisées
- ◆ soutien des politiques
- ◆ saturation des parkings actuels
- ◆ popularité des actions de mobilité



- ◆ mécontentement du personnel
- ◆ faiblesse des transports en commun sur certains sites
- ◆ fonctionnement multisites
- ◆ horaires de travail variables (24/24H)