

## Calendrier général pour la construction

|                                                         |              |            | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                         | Début        | Fin        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>DEMANDE DE GARANTIE DE CONSTRUCTION</b>              |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rédaction, validation et envoi de l'EMPD                | Oct. 2011    | Déc. 2011  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Examen par le CE et les commissions parlementaires      | Jan. 2012    | Avril 2012 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Approbation de la garantie (examen par le GC)           | Mai 2012     | Juin 2012  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>ETABLISSEMENT DE SOINS AIGUS - RENNAZ</b>            |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Adjudication au lauréat                                 | Mai 2011     | Mai 2011   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Phase avant-projet                                      | Juin 2011    | Fév. 2012  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Phase projet d'ouvrage                                  | Mars 2012    | Oct. 2012  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Phase préparation dossier d'appel d'offres construction | Nov. 2012    | Avril 2013 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Procédure d'approbation du plan d'affectation cantonal  | Août 2012    | Juni 2013  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Procédure d'obtention du permis de construire bâtiment  | Sep. 2012    | Sep. 2013  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Démolition des bâtiments existants                      | Nov. 2012    | Mars 2013  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Remblayage du site                                      | Oct. 2013    | Mars 2014  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Procédure d'appel d'offres pour la construction         | Juin 2013    | Sep. 2015  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Construction des travaux préparatoires                  | Fév. 2015    | Déc. 2015  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Construction du bâtiment                                | Oct. 2015    | Oct. 2018  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Déménagement et emménagement                            | Nov. 2018    | Janv. 2019 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>CENTRES DE TRAITEMENTS ET DE READAPTATION</b>        |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Etude de faisabilité                                    | Juillet 2011 | Oct. 2011  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Etude de projet                                         | Juillet 2015 | Juin 2017  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Procédure d'obtention du permis de construire           | Juillet 2017 | Dec. 2017  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Appel d'offres et construction                          | Janv. 2018   | Juin 2020  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |